

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

ООО "Метеор Сигма Лифт"

Зам. Генерального директора
Некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской
области"


/А.П. Бобрик/
М.П.


/А.В. Семин/
М.П.




График производства работ

№ п/п	Адрес МКД	Наименование работ (виды работ)	Наименование этапа	Длительность этапа	Срок выполнения работ	
					начало	окончание
1	г. Александров, ул. Королева, д. 12; г. Владимир, ул. Батурина, д. 33; г. Владимир, ул. Безыменского, д. 6; г. Владимир, ул. Безыменского, д. 9-А; г. Владимир, ул. Белокозской, д. 16; г. Владимир, ул. Василисина, д. 8; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 9; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 13; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 22-А; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 28; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 28-Б; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 30; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 34; г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 36; г. Владимир, ул. Горького, д. 85-А; г. Владимир, ул. Горького, д. 113; г. Владимир, ул. Горького, д. 131; г. Владимир, ул. Добросельская, д. 165; г. Владимир, ул. Добросельская, д. 199-А; г. Владимир, ул. Егорова, д. 1-А; г. Владимир, ул. Егорова, д. 10-Б; г. Владимир, ул. Завадского, д. 9-Б; г. Владимир, ул. Кирова, д. 22; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 7; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 8; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 26; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 28; г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 46; г. Владимир, ул. Лакина, д. 153-А; г. Владимир, ул. Лакина, д. 185; г. Владимир, пр-т Ленина, д. 39; г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 26; г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 37; г. Владимир, ул. Ново-Янская, д. 2-А; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 19; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 29; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 35; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 49-А; г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-В; г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21; г. Владимир, пр-т Строителей, д. 21; г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 26; г. Владимир, ул. Университетская, д. 7; г. Владимир, ул. Университетская, д. 8; г. Владимир, ул. Университетская, д. 9; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 1; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 16; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 36; г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 16-А; г. Ковров, ул. Зон Космодемьянской, д. 1/10; г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 53; г. Кольчугино, ул. Московская, д. 56; г. Муром, ул. Кленовая, д. 12, корп. 2; г. Муром, ул. Трудовая, д. 33; г. Муром, ул. Щербакова, д. 12	Проектно-исследовательские работы	1 этап. Проведение обследования. Техническое обследование строительных конструкций (ТОСК)	30	26.04.2024	26.05.2024
			2 этап. Согласование выданного заключения по ТОСК	20	27.05.2024	16.06.2024
			3 этап. Разработка ПСД и согласование с Заказчиком, разработка сметной документации. Прохождение Государственной экспертизы	70	17.06.2024	26.08.2024
			4 этап. Производство оборудования, доставка до объекта	30	27.08.2024	26.09.2024
			5 этап. Первая очередь. Демонтажные работы, Монтажные работы, Пуско-наладочные работы, Опробование лифта, Предъявление в инженерный центр, Декларирование. Передача технической документации представителю Заказчика.	45	27.09.2024	11.11.2024
			6 этап. Вторая очередь. Производство оборудования, доставка на объект	30	12.10.2024	11.11.2024
			7 этап. Вторая очередь. Демонтажные работы, Монтажные работы, Пуско-наладочные работы, Опробование лифта, Предъявление в инженерный центр, Декларирование. Передача технической документации представителю Заказчика.	45	12.11.2024	27.12.2024
			8 этап. Вторая очередь. Производство оборудования, доставка на объект	30	12.10.2024	11.11.2024
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 21; г. Муром, ул. Щербакова, д. 12	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений	6 этап. Вторая очередь. Производство оборудования, доставка на объект	30	12.10.2024	11.11.2024	
г. Владимир, ул. Белокозской, д. 16 (1 лифт); г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 9 (1 лифт); г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 13 (1 лифт); г. Владимир, ул. Кирова, д. 22; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 7; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 8; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 26; г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 28 (1 лифт); г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 46; г. Владимир, ул. Лакина, д. 185; г. Владимир, пр-т Ленина, д. 39; г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 26; г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 37; г. Владимир, ул. Ново-Янская, д. 2-А; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 19; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 29; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 35; г. Владимир, ул. Растопчина, д. 49-А; г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-В; г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21; г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 26; г. Владимир, ул. Университетская, д. 7; г. Владимир, ул. Университетская, д. 8; г. Владимир, ул. Университетская, д. 9; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 1; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 16; г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 36; г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 16-А (1 лифт); г. Ковров, ул. Зон Космодемьянской, д. 1/10; г. Муром, ул. Кленовая, д. 12, корп. 2; г. Муром, ул. Трудовая, д. 33.		8 этап. Вторая очередь. Демонтажные работы, Монтажные работы, Пуско-наладочные работы, Опробование лифта, Предъявление в инженерный центр, Декларирование. Передача технической документации представителю Заказчика.	108	12.11.2024	28.02.2025	